

**Технологический график производства СМР в жилых помещениях коридора «В»  
ЖК «Виктория» (секция В2 4 очередь (левая группа стояков ХТВС 1.6.)**

1. Предварительные осмотры квартир и согласование с собственниками помещений начала СМР с 05.06.2023 по 14.06.2023.
2. Начало производства работ-22.06.2023
3. Отказов в предоставлении доступа в квартирах нет
4. Планируемое отключение водоснабжения -08-00 22.06.2023
5. Окончание производства работ по левой группе стояков (1.6)-06.07.2023



1	2	3	4	5
Распределение жилых помещений по контурам водоснабжения	Демонтаж металлических трубопроводов	Монтажные работы, пайка П/П трубопроводов	Гидравлические испытания, приемка выполненных работ стройконтроль	Подача водоснабжения, пусконаладка, дополнительные осмотры узлов разводки квартир
<b>Нижняя зона снабжения</b> 51,55,59,63,67,71,75,79	22.06.2023 23.06.2023	26.06.2023 30.06.2023	06.07.2023	06.07.2023
<b>Верхняя зона снабжения</b> 83,86,89,93,97,101,105,108,111	26.06.2023 27.06.2023	30.06.2023 06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023

Представитель подрядной организации ИП Окупев А.А

Д.Ю. Козлов