


Технологический график производства СМР в жилых помещениях корпуса «В»
 ЖК «Виктория» (секция В2 4 очередь (права группы стояков №18))

1. Предварительные осмотры квартир и согласование с собственниками помещений начала СМР с 05.06.2023 по 14.06.2023.
2. Начало производства работ-07.07.2023
3. Отказов в предоставлении доступа в квартирах нет
4. Планируемое отключение водоснабжения -08-00 07.07.2023
5. Окончание производства работ по левой группе стояков (1.8) - 20.07.2023

«Утверждаю»
 Директор УК «Виктория Сервис»
 Кадочник П.Н.
 19 июня 2023 года



Распределение жилых помещений по контурам водоснабжения	1	2	3	4	5
		Демонтаж металлических трубопроводов	Монтажные работы, пайка П/П трубопроводов	Гидравлические испытания, приемка выполненных работ строительный контроль	Подача водоснабжения, пусконаладка, дополнительные осмотры узлов разводки квартир
Нижняя зона снабжения 51,55,59,63,67,71,75,79	07.07.2023	10.07.2023	20.07.2023	20.07.2023	20.07.2023
Верхняя зона снабжения 83,86,89,93,97,101,105,108,111	11.07.2023	14.06.2023	20.07.2023	20.07.2023	20.07.2023

Представитель подрядной организации ИП Окупев А.А



Д.Ю. Козлов