

**Технологический график возобновления производства СМР в жилых помещениях корпуса «В»
ЖК «Виктория» (секция В1 1-я очередь (правая группа стояков ХГВС 1.7.))**

1. Предварительные осмотры квартир и согласование с собственниками помещений начала СМР с 22.06.2023 по 28.06.2023.
2. Начало производства работ-01.08.2023
3. Отказов в предоставлении доступа в квартирах нет
4. Планируемое отключение водоснабжения -08-00 01.080.2023
5. Окончание производства работ по правой группе стояков (1.7) - 10.08.2023



Распределение жилых помещений по контурам водоснабжения	Демонтаж металлических трубопроводов	Монтажные работы, пайка П/П трубопроводов	Гидравлические испытания, приемка выполненных работ строительный контроль	Подача водоснабжения, пусконаладка, дополнительные осмотры узлов разводки квартир
1	2	3	4	5
Нижняя зона снабжения 52,56,60,64,68,72,76,80	01.08.2023 02.08.2023	04.08.2023 07.08.2023	10.08.2023	10.08.2023
Верхняя зона снабжения 84,86,1,90,94,98	03.08.2023 04.08.2023	08.08.2023 09.08.2023	10.07.2023	10.08.2023

Представитель подрядной организации ИП Окупев А.А


 Д.Ю. Козлов