

«Утверждаю»
Директор УК «Виктория Сервис»
Кадакин Г.Н.
07 августа 2023 года



Технологический график возобновления производства СМР в 5-ой очереди жилых помещениях корпуса «А»
ЖК «Виктория» (вертикальные трубопроводы ХГВС группа 1.8.)

- 1.Предварительные осмотры квартир и согласование с собственниками помещений начала СМР с 01.08.2023 по 09.08.2023.
- 2.Начало производства работ-14.08.2023
- 3.Отказов в предоставлении доступа в квартирах нет
- 4.Планируемое отключение водоснабжения -08-00 14.08.2023
5. Подвоз питьевой воды организован, цистерна у входа в корпус А на стилобате с 14.08.2023
6. Окончание производства работ по группе стояков (1.8) - 31.08.2023
7. В квартирах №№ 4,9,13а,18, работы были выполнены в 2022 году.

Распределения жилых помещений по контурам водоснабжения	Демонтаж металлических трубопроводов	Монтажные работы, пайка П/П трубопроводов	Гидравлические испытания, приемка выполненных работ стройконтроль	Подача водоснабжения, пусконаладка, дополнительные осмотры узлов разводки квартир
1	2	3	4	5
Нижняя зона снабжения 23,28,33,38,43	14.08.2023 15.08.2023	21.08.2023 24.08.2023	31.08.2023	31.08.2023
Верхняя зона снабжения 48,53,58,63,68,73,75,79,83,87,90	14.08.2023 21.08.2023	21.08.2023 30.08.2023	31.08.2023	31.08.2023

Представитель подрядной организации ИП Окуцев А.А

Д.Ю. Козлов