

«Утверждаю»
 Директор УК «Виктория Сервис»
 Кадакин П.Н.
 22 августа 2023 года



**Технологический график возобновления производства СМР в 4-ой очереди жилых помещениях корпуса «А»
 ЖК «Виктория» (вертикальные трубопроводы ХГВС правая группа 1.4.)**

- 1.Предварительные осмотры квартир и согласование с собственниками помещений начала СМР с 10.08.2023 по 20.08.2023.
- 2.Начало производства работ-28.08.2023
- 3.Отказов в предоставлении доступа в квартирах нет
- 4.Планируемое отключение водоснабжения -08-00 28.08.2023
5. Окончание производства работ по группе стояков (1.4) - 08.09.2023

Распределения жилых помещений по контурам водоснабжения	Демонтаж металлических трубопроводов	Монтажные работы, пайка П/П трубопроводов	Гидравлические испытания, приемка выполненных работ стройконтролем	Подача водоснабжения, пусконаладка, дополнительные осмотры новых узлов разводки квартир
1	2	3	4	5
Нижняя зона снабжения 2,7,12,16,21,31,36,41	28.08.2023 30.08.2023	29.08.2023 01.09.2023	08.09.2023	08.09.2023
Верхняя зона снабжения 46,51,56,61,66,71,75/1а,77,82,86,89	28.08.2023 01.09.2023	29.08.2023 08.09.2023	08.09.2023	08.09.2023

Представитель подрядной организации ИП Окуцев А.А



Д.Ю. Козлов