

«Утверждаю»  
Директор УК «Виктория Сервис»  
Кадакин П.Н.  
19 сентября 2023 года



Технологический график возобновления производства СМР в 1-ой очереди жилых помещений корпуса «Б»  
ЖК «Виктория» (вертикальные трубопроводы ХГВС правая группа стояков 1.3. секция Б1)

- 1.Предварительные осмотры квартир и согласование с собственниками помещений начала СМР с 04.09.2023 по 08.09.2023.
- 2.Начало производства работ-25.09.2023
- 3.Отказов в предоставлении доступа в квартирах нет
- 4.Планируемое отключение водоснабжения -08-00 25.09.2023
5. Окончание производства работ по группе стояков (1.3) -09.10.2023

Распределения жилых помещений по контурам водоснабжения	Демонтаж металлических трубопроводов	Монтажные работы, пайка ПП трубопроводов	Гидравлические испытания, приемка выполненных работ стройконтроль	Подача водоснабжения, пусконаладка, дополнительные осмотры узлов разводки квартир
1	2	3	4	5
<b>Нижняя зона снабжения</b> 75,78,81,84,87,90,93,96	25.09.2023 26.09.2023	26.09.2023 04.10.2023	09.10.2023	09.10.2023
<b>Верхняя зона снабжения</b> 99,102,105,108,111,114,117,120,123	25.09.2023 29.09.2023	04.10.2023 09.10.2023	09.10.2023	09.10.2023

Представитель подрядной организации ИП Окуцев А.А

Д.Ю. Козлов