

«Утверждаю»
Директор УК «Виктория Сервис»
Кадакин П.Н.
27 октября 2023 года



**Технологический график производства СМР во 2-ой очереди жилых помещениях корпуса «Б»
ЖК «Виктория» (вертикальные трубопроводы ХГВС левая группа стояков 1.4. секция Б1)**

1. Предварительные осмотры квартир и согласование с собственниками помещений начала СМР с 28.09.2023 по 11.10.2023.
2. Начало производства работ - 07.11.2023
3. Отказов в предоставлении доступа в квартирах нет
4. Планируемое отключение водоснабжения - 08-00 07.11.2023
5. Окончание производства работ по группе стояков (1.4) - 20.11.2023

Распределения жилых помещений по контурам водоснабжения	Демонтаж металлических трубопроводов	Монтажные работы, пайка П/П трубопроводов	Гидравлические испытания, приемка выполненных работ стройконтроль	Подача водоснабжения, пусконаладка, дополнительные осмотры узлов разводки квартир
1	2	3	4	5
Нижняя зона снабжения 76,79,82,85,88,91,94,97	07.11.2023 14.11.2023	08.11.2023 10.11.2023	20.11.2023	20.11.2023
Верхняя зона снабжения 100,103,106,109,112,115,118,121,124	07.11.2023 17.11.2023	08.11.2023 20.11.2023	20.11.2023	20.11.2023

Представитель подрядной организации ИП Окуцев А.А

Д.Ю. Козлов