

«Утверждаю»
Директор УК «Виктория Сервис»
Кадакин П.Н.
18 октября 2023 года



Технологический график возобновления производства СМР в 1-ой очереди жилых помещениях корпуса «Б»
ЖК «Виктория» (вертикальные трубопроводы ХГВС левая группа стояков 1.2. секция Б1)

1. Предварительные осмотры квартир и согласование с собственниками помещений начала СМР с 04.09.2023 по 08.09.2023.
2. Начало производства работ-20.10.2023
3. Отказов в предоставлении доступа в квартирах нет
4. Планируемое отключение водоснабжения -08-00 20.10.2023
5. Окончание производства работ по группе стояков (1.2) -01.11.2023

| Распределения жилых помещений по контурам водоснабжения | Демонтаж металлических трубопроводов | Монтажные работы, пайка П/П трубопроводов | Гидравлические испытания, приемка выполненных работ стройконтроль | Подача водоснабжения, пусконаладка, дополнительные осмотры узлов разводки квартир |
|---|--------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нижняя зона снабжения 75,78,81,84,87,90,93,96 | 20.10.2023 25.10.2023 | 21.10.2023 26.10.2023 | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
| Верхняя зона снабжения 99,102,105,108,111,114,117,120,123 | 20.10.2023 27.10.2023 | 21.10.2023 31.10.2023 | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
| | | | | |

Представитель подрядной организации ИП Окуцев А.А

Д.Ю. Козлов