

«Утверждаю»
Директор УК «Виктория Сервис»
Кадакин П.Н.
16 января 2024 года

Технологический график производства СМР в 3 очереди жилых помещений корпуса «Б»
ЖК «Виктория» (вертикальные трубопроводы ХГВС средняя группа стояков 1.8. секция Б1)

- 1.Предварительные осмотры квартир и согласование с собственниками помещений начала СМР декабрь 2023.
- 2.Начало производства работ-22.01.2024
- 3.Отказов в предоставлении доступа в квартирах нет
- 4.Планируемое отключение водоснабжения -08-00 22.11.2023
5. Окончание производства работ по группе стояков (1.8) -06.02.2024

Распределения жилых помещений по контурам водоснабжения	Демонтаж металлических трубопроводов	Монтажные работы, пайка ПП трубопроводов	Гидравлические испытания, приемка выполненных работ стройконтроль	Подача водоснабжения, пусконаладка, дополнительные осмотры узлов разводки квартир
1	2	3	4	5
Нижняя зона снабжения 77,80,83,86,89,92,95,98	22.01.2024 25.01.2024	25.01.2024 31.01.2024	06.02.2024	06.02.2024
Верхняя зона снабжения 101,104,107,110,113,116,119,122,125	22.01.2024 26.01.2024	25.01.2024 06.02.2024	06.02.2024	06.02.2024

Представитель подрядной организации ИП Окуцев А.А

Д.Ю. Козлов