

«Утверждаю»
Директор УК «Виктория Сервис»
Кадакин П.Н.
19 июля 2023 года



Технологический график возобновления производства СМР в жилых помещениях корпуса «В»
ЖК «Виктория» (секция В1 1-я очередь (средняя группа стояков ХТВС 1.10))

- 1.Предварительные осмотры квартир и согласование с собственниками помещений начала СМР с 22.06.2023 по 28.06.2023.
- 2.Начало производства работ-20.07.2023
- 3.Отказов в предоставлении доступа в квартирах нет
- 4.Планируемое отключение водоснабжения -08-00 20.07.2023
5. Окончание производства работ по левой группе стояков (1.10) - 31.07.2023

Распределения жилых помещений по контурам водоснабжения	Демонтаж металлических трубопроводов	Монтажные работы, пайка П/П трубопроводов	Гидравлические испытания. приемка выполненных работ стройконтроль	Подача водоснабжения, пусконаладка, дополнительные осмотры узлов разводки квартир
1	2	3	4	5
Нижняя зона снабжения 52,56,60,64,68,72,76,80	20.07.2023 21.07.2023	25.07.2023 26.07.2023	31.07.2023	31.07.2023
Верхняя зона снабжения 84,86/1,90,94,98	24.07.2023	27.07.2023 28.07.2023	31.07.2023	31.07.2023

Представитель подрядной организации ИП Окуцев А.А

Д.Ю. Козлов