

Предварительный график окончания производства СМР в рамках модернизации системы ХГВС (КР)  
в жилых помещениях ЖК «ВИКТОРИЯ» до конца 2023 года.

КорпусА	Нижняя зона	Верхняя зона	План начала СМР	План окончание СМР	Примечание
1 очередь	3,8,13,17,22,27,32,37,42	47,52,57,62,67,72,75а,78,82, 83,87,90			Закончены 2кв.2022
2 очередь	1,6,11,15,20,25,30,35,40	45,50,55,60,65,70,75/1,76,81,85			Начали 2 кв.2022 закончили в 4 кв.2022
4 очередь	4,9,13а,18,23,28,33,38,43	48,53,58,63,68,73,75б,79,83,87,90	17.07.2023	05.08.2023	1 группа стояков кв.23 нет доступа. СМР вып. до кв.18
5 очередь	2,7,12,16,21,26,31,36,41	46,51,56,61,66,71,75/1а,77,82	07.08.2023	01.09.2023	2 группы стояков
3 очередь	5,10,14,19,24,29,34,39,44	49,54,59,64,69,74,75в,80,84,88,91			Закончены 2 кв.2022
<b>Секция Б1</b>					
3 очередь	77,80,83,86,89,92,95,98	101,104,107,110,113,116,119,122,125	13.11.2023	22.12.2023	3 группы стояков
2 очередь	76,79,82,85,88,91,94,97	100,103,106,109,112,115,118,121,124	16.10.2023	10.11.2023	2 группы стояков
1 очередь	75,78,81,84,87, 90,93,96	99,102,105,108,111,114,117,120,123	04.09.2023	13.10.2023	3 группы стояков
<b>Секция Б2</b>					
1 очередь	1,6,11,16,21,26,31,35	39,43,47,51,55,59,63,67,71			Закончены 3кв.2022
2 очередь	4,9,14,19,24,29,33,37	41,45,49,53,57,61,65,69,73			Закончены 3 кв.2022
3 очередь	5,10,15,20,25,30,34,38	42,46,50,54,58,62,66,70,74			Закончены 4кв.2022
4 очередь	2,7,12,17,22,27,32,36	40,44,48,52,56,60,64,68,72			Закончены 4кв.2022
5 очередь	3,8,13,18,23,28,32/2,36/2	40/2,44/2,48/2,52/2,56/2,60/2,64/2,68/2,72/2			Закончены 4кв.2022
<b>Секция В1</b>					
4 очередь	52,56,60,64,68,72,76,80	84,86,90,94,98,102,106,109,112	июль 2022 выпол. 1-я гр.стояков	суд	2 гр (1 группа сделана до кв.106. кв.112 нет доступа) Дата начала СМР будет определена дополнительно
2 очередь	50,54,58,62,66,70,74,78	82,85/1,88,92,96,100,104,107,110	22.05.2023	16.06.2023	2 группы стояков
1 очередь	49,53,57,61,65,69,73,77	81,85,87,91,95,99,103	03.04.2023	19.05.2023	<b>Идут работы 3 гр.ст.</b>
3 очередь	51,55,59,63,67,71,75,79	83,86,89,93,97,101,105,108,111	19.05.2023	14.07.2023	2 группы стояков
<b>Секция В2</b>					
1 очередь	1,5,9,13,17,21,25	29,33,37,41,45			Закончены 1кв.2022
2 очередь	4,8,12,19,20,24,28	32,36,40,44,48			Закончены 1 кв 2023
3 очередь	3,7,11,15,19,23,27	31,35,39,43,47			Закончены 1 кв.2023
4 очередь	2,6,10,14,18,22,26	30,34,38,42,46			Закончены 2 кв.2022

\*Возможны корректировки графика в силу непредвиденных обстоятельств при обеспечении доступа в помещения для проведения СМР